



ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE
- AD PODGORICA

31.12.2011.

***STATUS ZAVRŠENIH I AKTIVNIH PROJEKATA U ŽICG AD
IZ KREDITNIH SREDSTAVA I IPA – FONDOVA***





ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE
AD PODGORICA



Status završenih i aktivnih Projekata u ŽICG AD Iz kreditnih sredstava i IPA - fondova

na dan 31. 12. 2011. godine



UKUPNO 114,5 MILIONA EURA



Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica realizuje investicione aktivnosti finansirane iz sredstava međunarodnih multilateralnih institucija kao i iz pred-pristupnih fondova Evropske unije i to:

		<i>Ugovorena vrijednost</i>	<i>Plaćeno do31.12.2011.</i>	<i>% realizacije kredita</i>	<i>Ostatak sredstava kredita na dan 31.12.2011.</i>	<i>% nerealizovanih sredstava</i>
ČEB		59.460.191,20 €	54.460.191,20 €	91.60%	5.000.000,00 €	8.40%
EBRD I		15.000.000,00 €	13.731.132,02 €	91.54%	1.268.867,98 €	8.46%
EIB	I	7.000.000,00 €	6.366.783,24 €	90.95%	633.216,76€	9.05%
	II	7.000.000,00 €	<i>Realizacija u toku</i>	/	7.000.000,00 €	100%
EBRD II		15.000.000,00 €	6.695.955,04 €	44.64%	8.304.044,96 €	55.36%
UKUPNO:		<u>103.460.191,20 €</u>	<u>81.254.061,50 €</u>	<u>78.54%</u>	<u>22.206.129,70 €</u>	<u>21.46%</u>
IPA 07		1.000.000,00 €	1.000.000.00€	100%	/	/
IPA 09		5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	100%	/	/
IPA 10		5.000.000,00 €	<i>Realizacija u toku</i>	/	5.000.000,00 €	100%
UKUPNO:		<u>114.460.191,20 €</u>	<u>87.254.061,50 €</u>	<u>71,86%</u>	<u>27.206.129,70 €</u>	<u>23.77%</u>



ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE
AD PODGORICA

EBRD I



EBRD I

PRUGA VRBNICA-BAR

Ugovor pod operativnim brojem EBRD Banke N° 37232

status na dan 31.12.2011.



EBRD: KREDITNI USLOVI

EBRD I Operativni broj 37232

-	<u>EBRD - Rehabilitacija infrastrukture pruga - Transa 1</u>	<u>EBRD - Rehabilitacija infrastrukture pruga - Transa 2</u>	<u>EBRD - Rehabilitacija infrastrukture pruga - Transa 3</u>
<u>Potpisan</u>	<u>26.10.2007.</u>	<u>23.04.2008.</u>	<u>06.04.2009.</u>
<u>Potpisnici</u>	<u>ŽCG / EBRD</u>	<u>ŽCG / EBRD</u>	<u>ŽICG / EBRD</u>
<u>Garant</u>	<u>Država Crna Gora</u>		
Inicijalni iznos kredita	6.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00
Iskorisceni iznos kredita	6.000.000,00	5.000.000,00	2.731.132,24
Neiskorisceni iznos kredita	0,00	0,00	1.268.867,76
Stanje duga na 31.12.2011.	6.000.000,00	5.000.000,00	2.731.132,24
<u>Otplata kredita</u>	<u>Država Crna Gora / Ministarstvo finansija</u>		<u>ŽICG AD</u>
Iznos rate	214.285,72	178.571,43	142.857,14
Period otplate	17.03.2012.-17.09.2025.	17.09.2012.-17.03.2026.	17.03.2013.-17.09.2026.
Kamatna stopa	6 m EURIBOR + 1 %	6 m EURIBOR + 1 %	6 m EURIBOR + 1 %



Kreditom Evropske banke za obnovu i razvoj od **15 miliona eura** Željeznička infrastruktura Crne Gore je finansirala sa 12 miliona **sanaciju i rekonstrukciju 5 tunela, 6 kosina i 3 klizišta**. Takođe, sa 3 miliona eura finansiranih iz ovog kredita isplaćena je otpremnina i riješeno je pitanje tehnološkog viška.

12 miliona

Rehabilitacija pruge

(sanaciju i rekonstrukciju 5 tunela, 6 kosina i 3 klizišta)



Plaćeno radova iz sredstava kredita na dan 31.12.2011.

10.631.930,18€

3 miliona

Restrukturiranje radne snage

(rješavanje problema viška radne snage)



Isplaćena sredstva kredita (281 radnik)

2.949.202,06 €

15.000.000 €

150.000,00 € - provizija na angažovana sredstva

2.949.202,06 € - isplaćeno sredstava kredita za otpremnine

10.631.930,18€ - isplaćeno sredstava kredita za radove

1.268.867,76€ – ostatak nepovučenih sredstava



ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE
AD PODGORICA

EBRD I - 15 miliona € (operativni broj 37232) stanje na dan 31.12.2011.godine



R. br.	Broj ugovora	Izvođač radova	Svrha ugovora	Ugovorena vrijednost sa 5%(neto)	Neto vrijednost izvršenih radova	Isplaćeno iz kredita	Ostatak obaveze ŽICG na dan 31.12.2011.g.	STATUS UGOVORA NA Dan 31.12.2011.g.	Obaveze izvođača radova na dan 31.12.2011.g.	Ušteda po Ugovorima
							Iz kredita		Za neizvršene radove po ugovoru	
1	2	3	4	5	6	7	Za zadržani novac	8	10	12
1	37232/1 - 48/07	CRNAGORAPUT AD Podgorica	Sanacija 3 klizišta	2.621.487,06 €	2.620.920,30 €	2.497.256,31 €	123.663,97 € (131.046,01-7.382,04)	ZAVRŠEN	-	566,76 €
2	37232/2 - 04/07	"ALPINE" - Austrija	Sanac.tunela 175 i 185	1.093.988,15 €	1.093.667,59 €	1.038.984,22 €	54.683,37 €	ZAVRŠEN	-	320,56 €
3	37232/3 - 04/08	"PORR" - Austrija	Sanac.tunela 171 i 173	1.835.011,13 €	1.775.417,13 €	1.731.726,40 €	43.690,47 €	ZAVRŠEN	-	59.594,00 €
4	37232/4 - 02/08	"ALPINE" - Austrija	Sanac.kosina i izrada zaš.galerija	1.652.951,91 €	1.652.910,13 €	1.611.587,38 €	41.322,75€	ZAVRŠEN	-	41,78 €
5	37232/5 - 02/08	"GEOSONDA Konsolidacija" -Beograd	Sanacija kosina	1.779.707,37 €	1.779.607,58 €	1.779.607,59 €	-----	ZAVRŠEN	-	99,79 €
6	37232/6 - 13/09	"PORR" - Austrija	Rekonst.tunela "Ostrovica"	4.080.387,28 €	1.707.930,93€	1.972.768,28 €	85.396,55 €	U TOKU	2.372.456,35 €	
Σ			UKUPNO	13.063.532,90 €	10.630.453,66 €	10.631.930,18€	348.757,11 €		2.372.456,35 €	60.622,89€





UGOVORI Vrijedni 12 Miliona Eura

R.br. opis	Ugovori	Opis ugovora	Status ugovora	Garantni period
1. Radovi	ŽICG i CRNAGORAPUT N°37232/1-48/07 od 05.02.2008. godine Vrijednost ugovora 2.621.487,06 eura	SANACIJA 3 KLIZIŠTA NA PRUZI PODGORICA-BAR 1.CRMNICA tehnički primljeno od septembra 2011.g. 2.BRCA/RATAC tehnički primljeno avgusta 2010. godine 3.RATAC/MRĆELE tehnički primljeno novembra 2008. god.	ZAVRŠEN	1.Crmnica - do septembra 2013. godine 2.Brca - Ratac do avgusta 2012. godine 3.Ratac - Mrčele do novembra 2010. godine
2. Radovi	ŽICG I ALPINA Bau GmbH Austrija N° 37232/2 od 14.10.2008. godine Vrijednost ugovora 1.093.988,15 eura	SANACIJA TUNELA 1. br.175 (Trebajjevo-Kos) 2. br.185(Kos-Trebješnica) Tehnički primljeno oktobra 2009. godine	ZAVRŠEN	Do oktobra 2011. godine
3. Radovi	ŽICG I POOR Austrija N°37232/3-04/8 od 16.10.2008. godine Vrijednost radova 1.835.011,13 eura	SANACIJA TUNELA br.171 i br.173 (Trebaljevo-Kolašin) tehnički primljeno novembra 2010. godine	ZAVRŠEN	Do novembra 2012. godine.
4. Radovi	ŽICG I ALPINA Bau GmbH Austrija N° 372232/4-02/09 od 13.04.2009. godine Vrijednost radova 1.652.951,91 Eura (za ŽICG: 184.186,00 Eura)	SANACIJA ČETIRI KOSINE NA DIJELU (Trebješica-Lutovo) tehnički primljeno juna 2011. godine	ZAVRŠEN	Do juna 2013. godine



UGOVORI Vrijedni 12 Miliona Eura

R.br. opis	Ugovori	Opis ugovora	Status ugovora	Garantni period
5. Radovi	ŽICG i JV HIDROTEHNIKA i GEOSONDA N° 37232/5-02/08 od 27.03.2009.godine Vrijednost radova 1.779.707,37 eura	SANACIJA 2 KOSINE 1. LUTOVO – BRATONOŽIĆI “Lutovski potok” 2. BRATONOŽIĆI – BIOČE “Bratonožići” tehnički primljeno novembra 2010.godine	ZAVRŠEN	Do novembra 2012.godine
6. Radovi	ŽICG i POOR – Austrija N°37232/6-13/09 Vrijednost radova 4.080.387,28 eura	SANACIJA TUNELA br.182 “Ostrovica” ugovoreni radovi od januara 2010. – avgusta 2011.godine	U TOKU	<ul style="list-style-type: none">➤ Radovi u zakašnjenju zbog nedostatka Izvodjača radova.➤ Očekuje se završetak radova u 2012.godini.
		UKUPNA VRIJEDNOST UGOVORA:	12,00 Miliona Eura (13,00 Miliona eura)	
7. usluga	Restrukturiranje radne snage Vrijednost ugovora 2,95 Miliona Eura	Restrukturiranje radne snage	ZAVRŠEN	212 radnika Željezničke infrastrukture Crne Gore AD-Podgorica i 69 radnika ŽPCG (revizija Deloitte 28.080,00 Eura)
		UKUPNO EBRD 1	15,00 Miliona Eura	



ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE
AD PODGORICA

EBRD II



PRUGA NIKSIC-PODGORICA
Ugovor pod operativnim brojem N° 40344





KREDITNA SREDSTVA EBRD II U VRIJEDNOSTI 15 MIL. EURA Realizacija na dan 31.12.2011.godine

R. br.	Broj ugovora	Izvođač radova	Svrha ugovora	Ugovorena vrijednost sa 5%(neto)	Neto vrijednost izvršenih radova	Isplaćeno iz kredita	Ostatak obaveze ŽICG na dan 31.12.2011.g.	STATUS UGOVORA NA Dan 31.12.2011.g.	Obaveze izvođača radova na dan 31.12.2011.g.
							Iz kredita		Za zadržani novac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	40344/1-42/10	SŽ -Željezniško Gradbeno Podjetje Ljubljana	Gradjevinsko uredjenje 20 putnih prelaza na pruzi Nikšić - Podgorica	795.603,63€	710.916,85 €	655.879,12 €	35.545,85€	ZAVRŠEN	84.686,78 €
2	40344/1-26/10	"PORR" - Austrija	Sanacija 10 tunela	4.349.586,75 €	3.533.521,45 €	3.356.845,37 €	176.676,08 €	U TOKU IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG STANJA	816.065,30 €
3	40344/4-79/10	"ALPINE" - Austrija	Stope i kanalete	1.499.834,94 €	1.384.305,70 €	1.315.090,42 €	69.215,28 €	ZAVRŠEN	115.529,24 €
4	40344/3-87/10	CIP Beograd	Projekat sanacije klizišta Povije i Bare Šumanovića	238.000,00 €	56.000,00€	66.000,00 €	0,00 €	UTOKU ZAVRŠNA REVIZIJA GLAVNIH PROJEKATA	182.000,00€
5	40344/5-70/11	Projektmontaža AD – Beograd / Srbija	Radovi na staničnim zgradama Nikšić i Ostrog	1.344.525,69€	150.880,61 €	256.100,13 €	7.544,03 €	U TOKU	1.193.645,08 €
Σ	UKUPNO			8.227.551,01 €	5.835.624,61€	5.649.915,04 €	288.981,24 €		2.391.926,40€



ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE
AD PODGORICA

EBRD II (15 miliona)



Za potrebe završetka pruge Nikšić - Podgorica, ŽICG je obezbijedila dodatnih 15 miliona € takođe kroz kreditni aranžman sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj. **Ovim kreditom predviđeno je finansiranje građevinskih radova na pruzi Podgorica – Nikšić sa 14,5 miliona € dok je za dodatno restrukturiranje radne snage bilo predviđeno 0,5 miliona €.** Ovim kreditom potpisana su dva Ugovora sa izvođačima radova. Potpisani ugovori se odnose na **rekonstrukciju 10 tunela** (Ugovor br. 40344/1 - 26/10 potpisan sa kompanijom "PORR - Technobau und Umwelt AG") i **rekonstrukciju 20 putnih prelaza** (Ugovor br.40344/1 - 42/10 potpisan sa kompanijom "SŽ - Željezničko građevinsko preduzeće"). Radovi su u toku..

Kreditom je takođe predviđena i izrada tehničke dokumentacije i izvođenje radova na sanaciji 2 klizišta Povija i Bare Šumanovića.

Kreditom EBRD predviđeno je finansiranje građevinskih radova na pruzi Podgorica – Nikšić sa 14,5 miliona € (od toga 150.000€ za proviziju) dok je za dodatno restrukturiranje radne snage predviđeno 0,5 miliona €. Naknadno je odobreno još 400.000 za rekonstrukciju radne snage.

14.5 miliona €



Isplaćena sredstva iz kredita
na dan 31.12.2011.god.

5.799.915,04 €

(5.649.915,04€ +150.000,00 € provizija)


900.000,00 €

Restrukturiranje radne snage
(rješavanje problema viška radne snage)



Isplaćena sredstva kredita (78 radnika)

896.040,00 €





EBRD II (Operativni broj N° 40344) Pruga Nikšić – Podgorica

R.br	Ugovori	Opis ugovora	Status ugovora	Napomena
1.	<p>ŽICG i PORR Technobau - Austrija</p> <p>N° 40344/1 - 26/10 od 27.07.2010.godine</p> <p>Vrijednost ugovorenih radova: 4.349.586,75 Eura</p>	<p>Rekonstrukcija i sanacija 10 tunela na pruzi Nikšić - Podgorica</p> <p>Ugovoreni period radova: od 25.08.2010.godine do 25.03.2011.godine</p>	U TOKU IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG STANJA	<p>Kašnjenje u realizaciji ugovorenih radova. Tehnički prijem planiran januar/februar 2012.godine</p>
2.	<p>ŽICG i Sž -Željezniško Gradbeno Podjetje Ljubljana</p> <p>N° 40344/2 - 42/10 od 04.08.2011.godine</p> <p>Vrijednost ugovorenih radova: 795.603,63 Eura</p>	<p>Gradjevinsko uredjenje 20 putnih prelaza na pruzi Nikšić - Podgorica</p> <p>Ugovoreni period radova: od 25.08.2010.godine do 25.02.2011.godine</p>	RADOVI ZAVRŠENI	<p>Gradjevinski ugovoreni radovi završeni na 18 prelaza a za dva prelaza Željeznička Infrastruktura Crne Gore preuzela gumene panele i ugradjuju se van ovog Ugovora. Kašnjenje u realizaciji zbog nerješениh imovinsko – pravnih odnosa. Opštine Danilovgrad i Nikšić, nijesu podržale projekat i Ugovor.</p>
3.	<p>ŽICG i CIP Beograd</p> <p>N° 40344/3 - 87/10 od 29.12.2010. g.</p> <p>Vrijednost ugovorenih radova: 238.000,00 Eura</p> <p>(bez PDV-a)</p>	<p>Izrada Glavnih projekata sanacije klizišta Bare Šumanovića i Povija</p> <p>Ugovoreni period radova: od 10.01.2011.godine do 10.09.2011.godine</p>	U TOKU ZAVRŠNA REVIZIJA GLAVNIH PROJEKATA	<p>Kašnjenje u realizaciji projekta zbog posebnog zahtjeva Željezničke Infrastrukture Crne Gore za dodatnim istražnim radovima (Bare Šumanovića), primjedbi revizione komisije, kao i kašnjenja projektanta u predaji dokumentacije (Elaborati geologije, Idejni projekti).</p> <p>Predaja projekata do kraja januara 2012.g.</p>



EBRD II (Operativni broj N° 40344) Pruga Nikšić - Podgorica

R.br.	Ugovori	Opis ugovora	Status ugovora	Napomena
4.	<p>ŽICG i Alppina BauGmbH iz Austrije</p> <p>N° 40344/4 - 49/10 od 25.09.2010.godine</p> <p>Vrijednost ugovorenih radova: 1.499.834,94 Eura</p>	<p>Betonski radovi na potpornim zidovima, gredama, temeljnim stopama i kanaletama</p> <p>Ugovoreni period radova: od 01.03.2011.godine do 01.10.2011.godine</p>	RADOVI ZAVRŠENI	<p>Gradjevinski radovi su napredovali predviđenom dinamikom, pri čemu je ugovoreni rok produžen od 45-60 dana, zbog izmjena i dopuna projekata temelja kontaktne mreže i kašnjenja ugovora sanacije 10 tunela, što je prouzrokovalo kašnjenje postavljanja kanaleta u tunelima.</p>
5.	<p>ŽICG i Projektmontaža AD – Beograd / Srbija</p> <p>N° 40344/5 - 70/11 od 19.07.2011.godine</p> <p>Vrijednost ugovorenih radova: 1.344.525,69 Eura</p>	<p>Radovi na staničnim zgradama Nikšić i Ostrog</p> <p>Ugovoreni period radova: naknadno usaglašavanje sa Egisom International (Konsultanti EBRD Banke)</p> <p>Ugovoreni period izvođenja radova 6 mjeseci.</p>	U TOKU	<p>Dana 27.09.2011.godine, Željeznička Infrastruktura Crne Gore, predala gradjevinsku dozvolu Izvodjaču i isti počeo sa prvim pripremnim radovima (ogradjivanje gradilišta). Gradjevinska dozvola dobijena od Opštine Nikšić pod brojem UP/I_o br.07-361-140 od 26.09.2011.godine. Dobijena je i Gradjevinska dozvola za Ostrog.</p>
6. usluga	<p>Restrukturiranje radne snage</p> <p>Vrijednost ugovora 0,90 Miliona Eura</p>	<p>Restrukturiranje radne snage</p>	ZAVRŠEN	<p>Isplaćena sredstva kredita (78 radnika) 896.040,00 € (revizija KPMG)</p>



ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE
AD PODGORICA

E I B

European
Investment
Bank





EIB: KREDITNI USLOVI

E I B		
-	<u>I tranša A</u>	<u>II tranša B</u>
<u>Potpisan</u>	<u>30.09.2008.</u>	<u>03.01.2011.</u>
<u>Potpisnici</u>	<u>ŽICG / EIB</u>	
<u>Garant</u>	<u>Država Crna Gora</u>	
Inicijalni iznos kredita	7.000.000,00	7.000.000,00
Iskorisceni iznos kredita	0,00	0,00
Neiskorisceni iznos kredita	7.000.000,00	7.000.000,00
Stanje na 31.12.2011.	0,00	0,00
Datum plaćanja kamate	10.06. i 10.12. / polugodišnje	10.06. i 10.12. / polugodišnje
Kamatna stopa	6 m EURIBOR +0,697 %	



I Tranša u vrijednosti 7 miliona €

Ova tranša kredita se odnosi na radove remonta pruge na dionicama Bijelo Polje – Kruševo – Mijatovo Kolo na dužini od 17,18 km otvorene pruge sa remontom i staničnih kolosjeka. Nakon sprovedenog međunarodnog tendera broj zaključen je ugovor sa Kompanijom Swietelsky Baugesellschaft mbH – Austrija.

II Tranša u vrijednosti 7 miliona Eura

Ugovor o garanciji između Evropske investicione banke i Ministarstva finansija Crne Gore i Ugovor o kreditu između Evropske investicione banke i Željezničke infrastrukture Crne Gore AD –Podgorica, potpisan je 03.01.2011.godine.

Realizacija ovog kredita je predviđena u 2. faze, i to:

Prva faza

Izrada Projektne dokumentacije za Sanaciju sa antikorozivnom zaštitom 16 čeličnih mostova na pruzi Vrbnica-Bar. Priprema tenderske dokumentacije za raspisivanje tendera je u toku.

Procijenjena vrijednost: 1.500.000.00 €

Druga faza

Izvođenje radova antikorozivne zaštite čelične konstrukcije mostova sa sanacijom, detaljnim snimanjem, oskultacijom i Ispitivanjem.

Procijenjena vrijednost radova: 5.700.000.00 € - 7.500.000.00 €

(mogućnost kofinansiranje iz treće tranše u vrijednosti od 2 miliona eura)



Projekat „Željeznica Crne Gore II“, Evropske investicione Banke za prugu Vrbnica – Bar

No	Lokacija	Vrste radova	Vrijednost radova/Sredstva	Datum početka radova	Stanje na dan 28.12.2011.godine	Planirani datum završetka	Napomena
1	Bijelo Polje - Kruševo - Mijatovo Kolo	Remont-rehabilitacija gornjeg stroja pruge	I TRANŠA: ŽICG i Swietelsky Baugesellschaft mbH -Austrija Ugovor br. EIB 2009/S 172-247362-34/09 od 04.02.2010.god Ugovorena cijena: 8.293.929,60 eura Ovijerani radovi: 6.707.877,08 eura	15.03.2010.god. (trajanje radova po ugovoru 10 mjeseci)	Realizovan projekat Napomena: Za preostalih 0,3 miliona eura ŽICG je kandidovala elektrifikaciju 6-og i 7-og kolosjeka u stanici Bijelo Polje zahtjevom prema EIB Banci od 06.10.2011.godine, čeka se odluka (odobrenje) EIB Banke.	15.01.2011.god. Tehnički primljeno septembra 2011.god.	Radovi završeni u ugovorenom roku i januara 2011.god puštena redovna brzina od 80 km/h. Konačan tehnički prijem septembra 2011.god.

Ugovori	Opis ugovora	Status ugovora	Garantni period
PRVA TRANŠA: ŽICG I Swietelsky Baugesellschaft mbH – Austrija Ugovor br. EIB 2009/S 172-247362-34/09 od 04.02.2010.godine. Vrijednost ugovora 7,0 Miliona eura	REMONT GLAVNA OPRAVKA Bijelo Polje – Kruševo – Mijatovo Kolo 16 km pruge Februara 2011.godine prijevremeni tehnički prijem i uvedena brzina 80 km/h, sa tri lagane vožnje. Septembra 2011.godine konačan tehnički prijem, uvedena brzina 80 km/h bez ograničenja	ZAVRŠEN	Do 19.09.2013.godine
ŽICG – 235.572,00 eura (zatvori pruge) ŽICG – 166.596,00 eura (zatvori pruge) ŽICG – 78.046,00 eura (mehanizacija ŽICG) ŽICG – 480.214,00 eura PRIHODI		carina / špedicija: 970.000,00 eura smještaj Bijelo Polje: 183.000,00 eura kamenolomi: 242.000,00 eura nafta i derivati: 207.000,00 eura betonski materijal: 67.000,00 eura zaštitna sredina i agencije: 207.000,00 eura UKUPNO: 1.876.000,00 eura (benifiti bez ŽICG i Montecarga) BENEFITI	



EIB 2

Projekat „Željeznica Crne Gore II“, Evropske investicione Banke za prugu Vrbnica – Bar

No	Lokacija	Vrste radova	Vrijednost radova/ Sredstva	Datum početka radova	Stanje na dan 28.12.2011.godine	Planirani datum završetka	Napomena
2	<p>LOT 1: Mostovi Vrbnica-Kolašin (8 mostova): Lim (km 289+460), Ljuboviđa (km 311+510), Vujisića most (km 312+557), Rudnica (km 320+183), Tara I (km 321+953), Most (km 333+351), Trebiljevo (km 334+673), Skbuša (km 343+704).</p> <p>LOT 2: Mostovi Kolašin(Kos)-Virpazar (7 mostova): Tara III (km 346+903), Vuče potok (km 358+076), Kruševački potok (km 367+421), Dubočica (km 369+504), Kosorski žlijeb (km 391+846), Morača (km 424+978), Tanki rt (km 429+284).</p> <p>LOT 3: most Mala Rijeka (km 385+489)</p>	<p>I FAZA Projekti sanacije i antikorozione zaštite 16 čeličnih mostova</p>	<p>II TRANŠA 7.000.000,00 eura</p>	<p>Aktivnosti ŽICG traju od avgusta 2010.godine. Kašnjenje zbog konsultanata EIB Banke (EU-NTU).</p>	<p>Prvi tender (Izrada Glavnih projekata): Dana 12.08.2011.g. je objavljen (15.08.2011.g. ponovljen) u DN 'Pobjeda', javni poziv EIB-2005/0625-25.980(ME)-QCBS-CS-11-A1 za konsultantske usluge-izraze interesovanja, koji je trajao do 05.09.2011.g. do 16h (projektovanje) Dana 05.09.2011.g. pristiglo 18 Ponuda, ŽICG sačinila listu najboljih 7 ponuđača i izvještaj vrednovanja poslala EIB Banci 27.09.2011.g., kao i kompletan tenderski dokument za projektante (tehnički i ekonomski dio). Pismo bez primjedbi od EIB Banke, pristiglo dana 12.12.2011.god.</p> <p>Drugi tender (Revizija Glavnih Projekata): Dana 29.08.2011.g. je objavljen u DN 'Pobjeda', javni poziv EIB-2005/0625-25.980(ME)-QCBS-CS-11-A12 za tehničku kontrolu (reviziju) Glavnog projekta za rehabilitaciju 16 čeličnih mostova. Tender je trajao do 26.09.2011.g. Na tender pristiglo 20 ponuda. Komisija ŽICG sačinila kratku listu od 7 ponuđača i poslala EIB na saglasnost 27.10.2011.god. Pismo bez primjedbi od EIB Banke, pristiglo dana 13.12.2011.god.</p>	<p>Kraj 2012.god./ I polovina 2013.godine</p>	<p>Tender za izradu glavnih projekata - dostavljanje ponuda traje od 19.12.2011.godine do 07.02.2012.godine.</p> <p>Tender za reviziju projekata - dostavljanje ponuda traje od 19.12.2011.godine do 13.02.2012.godine.</p>
		<p>II FAZA Radovi na sanaciji i antikorozionoj zaštiti 16 čeličnih mostova</p>					


Ugovori	Opis ugovora	Status ugovora	Napomena
<p>DRUGA TRANŠA: ŽICG, EIB i Ponudjač po međunarodnom tenderu Vrijednost 7,0 miliona eura</p>	<p>I FAZA: Projekti sanacije i antikorozione zaštite 16 čeličnih mostova</p> <p>II FAZA: Radovi sanacije antikorozione zaštite</p>	<p>U TOKU</p>	<p>PRIPREMA: PIU tim ŽICG i stručna lica ŽICG ŽICG i NTU: Konsultantska kuća – Swedska Prva varijanta: 7 lotova Prerađena: 3 Lota po zahtjevu EIB Banke</p>



IPA FONDOVI



U okviru Instrumenta za prepristupnu pomoć (IPA) zemljama potencijalnim kandidatima za ulazak u Evropsku Uniju, Delegacija Evropska Unije u Crnoj Gori kroz podršku u procesu pristupanja EU i u sprezi sa aktivnostima koje je sprovedo Ministarstvo saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija Vlade Crne Gore, a u saradnji sa Željezničkom Infrastrukturom Crne Gore AD – Podgorica, za Željezničku infrastrukturu su iz IPA Fondova obezbijeđena bespovratna sredstva.





IPA PROJEKTI ZA ŽICG

Bespovratna sredstva Evropske Unije u Crnoj Gori

Ugovori	Opis ugovora	Status ugovora	Napomena								
<p>IPA 07</p> <p>Glavni projekti remonta pruge Kolašin – Podgorica – Bar sa grupom elektroprojekta</p> <p>Vrijednost ugovora 1,0 Miliona eura</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Glavni projekti remonta Kolašin – Podgorica ➤ Glavni projekti remonta Podgorica – Bar <ul style="list-style-type: none"> ➤ Elektroprojekti (6 projekata) 	<p>ZAVRŠEN</p>	<p>Projektna dokumentacija građevinske infrastrukture, iznosu od 0,7 miliona Eura</p> <p>Projektna dokumentacija elektrotehničke infrastrukture, u iznosu 0,3 miliona Eura</p> <p>TROŠAK ŽICG:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">revizija projekata</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">59.322,02 eura</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">angažovanje mehanizacijer:</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">246.000,00 eura</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">troškovi stručnih lica</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">12.351,79 eura</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">UKUPNO:</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">317.673,81 eura</td> </tr> </table>	revizija projekata	59.322,02 eura	angažovanje mehanizacijer:	246.000,00 eura	troškovi stručnih lica	12.351,79 eura	UKUPNO:	317.673,81 eura
revizija projekata	59.322,02 eura										
angažovanje mehanizacijer:	246.000,00 eura										
troškovi stručnih lica	12.351,79 eura										
UKUPNO:	317.673,81 eura										
<p>IPA 09</p> <p>Remont - glavna opravka pruge Kolašin – Podgorica</p> <p>Vrijednost ugovora 4,8 Miliona eura+0,2 Miliona eura</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Remont otvorene pruge 8,65 km ➤ Stanični kolosjeci 2,80 km <p>Glavni radovi su završeni i uvedena brzina od 80 km/h.</p>	<p>GLAVNI RADOVI ZAVRŠENI</p>	<p>Izvodjač: CLF – Italija</p> <p>Implementacija: februar 2011.godine – decembar 2011.godine</p> <p>TROŠAK ŽICG:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">projekat:</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">83.845,70 eura</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">revizija:</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">2.000,00 eura</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">supernadzor:</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">149.300,00 eura</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">UKUPNO:</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">235.145,70 eura</td> </tr> </table> <p>Uz angažovanje stručnog nadzora zaposlenih u ŽICG u prosjeku mjesečno 10.000,00 Eura, angažovanje mehanizacije, utošak goriva, el. energije itd.</p> <p>Očekivani benefit u Crnoj Gori 1,2 Miliona eura</p>	projekat:	83.845,70 eura	revizija:	2.000,00 eura	supernadzor:	149.300,00 eura	UKUPNO:	235.145,70 eura
projekat:	83.845,70 eura										
revizija:	2.000,00 eura										
supernadzor:	149.300,00 eura										
UKUPNO:	235.145,70 eura										



Bespovratna sredstva Evropske Unije u Crnoj Gori

Ugovori	Opis ugovora	Status ugovora	Napomena								
IPA 10 Remont - glavna opravka pruge Mijatovo Kolo – Mojkovac Vrijednost ugovora 5,0 Miliona eura	<ul style="list-style-type: none">➤ Remont otvorene pruge 8,4 km➤ Remont – izgradnja novog kolosjeka u Mojkovcu 845 metara (V kolosjek)➤ Radovi na III kolosjeku Mijatovo kolo sa drenažom 795 metara <p>Radovima će se na dionici od Mijatovog kola do Mojkovca uvesti brzina od 80 km /h.</p>	U TOKU	<p>Nakon međunarodnog tendera, Evropska Unija je radove dodijelila italijanskoj kompaniji CLF</p> <p>TROŠAK ŽICG:</p> <table><tr><td>projekat:</td><td>101.131,30 eura</td></tr><tr><td>revizija:</td><td>2.000,00 eura</td></tr><tr><td><u>supernadzor:</u></td><td><u>118.700,00 eura</u></td></tr><tr><td>UKUPNO:</td><td>221.831,30 eura</td></tr></table> <p>Uz angažovanje stručnog nadzora zaposlenih u ŽICG u prosjeku mjesečno 10.000,00 Eura, angažovanje mehanizacije, utošak goriva, el. energije itd.</p> <p>Očekivani benefit u Crnoj Gori 1,2 Miliona eura</p>	projekat:	101.131,30 eura	revizija:	2.000,00 eura	<u>supernadzor:</u>	<u>118.700,00 eura</u>	UKUPNO:	221.831,30 eura
projekat:	101.131,30 eura										
revizija:	2.000,00 eura										
<u>supernadzor:</u>	<u>118.700,00 eura</u>										
UKUPNO:	221.831,30 eura										



ČEB: KREDITNI USLOVI

	<i><u>Etapa gradnje 1 / 21025</u></i>	<i><u>Etapa gradnje 2 / 21026</u></i>	<i><u>Etapa gradnje 3 / 21027</u></i>	<i><u>Etapa gradnje 4 / 22184</u></i>
<u>Potpisan</u>	<u>2.06.2006.</u>	<u>19.07.2007.</u>	<u>09.12.2009.</u>	<u>12.12.2011.</u>
<u>Potpisnici</u>	<u>ŽCG / ČEB</u>		<u>ŽICG / ČEB</u>	
<u>Garant</u>	<u>Država Crna Gora / Ministarstvo finansija</u>			
Inicijalni iznos kredita	25.551.340,00	15.216.884,00	9.338.819,94	5.000.000,00
Iskorisceni iznos kredita	25.551.340,00	25.551.340,00	9.338.819,94	0,00
Neiskorisceni iznos kredita	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Stanje duga na 31.12.2011.	12.736.165,88	9.890.974,60	7.263.526,62	0,00
<u>Otplata kredita</u>	<u>Država Crna Gora / Ministarstvo finansija</u>			<u>ŽICG AD</u>
Iznos rate	1.281.517,33	760.844,20	760.844,20	250.000,00
Period otplate	30.06.2007.- 30.12.2016.	30.12.2008.-30.06.2018.	30.6.2010.-30.12.2018.	30.12.2012. - 30.06.2022.
Kamatna stopa	6 m EURIBOR+1 %	6 m EURIBOR+1 %	6 m EURIBOR+2,5 %	6m Euribor + 1,95%



Stanje duga po pojedinačnim kreditima za izvoz

Tranša	Broj ug. o kreditu za izvoz	Ugovoreno	Zaduženje master anexom	Plaćeno do 31.12.2011.	Stanje duga na dan 31.12.2011.	EGAP osiguranje / uključeno u zaduženje po kreditu		
						Ugovoreno	Zaduženje master anexom	Plaćeno/datum
I	N ^o 21025	25.551.340,00 €	25.551.340,00 €	12.736.166,24 €	12.815.173,76 €	4.044.291,69 €	4.044.291,69 €	31.07.2006.
II	N ^o 21026	15.216.884,00 €	15.216.884,00 €	5.325.909,40 €	9.890.974,60 €	2.180.176,97 €	2.180.176,97 €	07.09.2007.
III	N ^o 21027	11.361.790,90 €	9.338.819,94 €	2.075.293,32 €	7.263.526,68 €	2.975.531,34 €	955.926,88 €	18.12.2009.
IV	N ^o 22184	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	-	5.000.000,00 €	541.030,00 €	541.030,00 €	
A/	Σ	57.130.014,90 €	55.107.043,94 €	20.137.368,96 €	34.961.235,42 €	9.741.030,00 €	7.721.425,54 €	

Stanje duga po pojedinačnim ugovorima o komercijalnim kreditima

Tranša	Broj komerc. ugovora	Ukupan iznos kredita	Zaduženje kod ČEBa 2/3	Iz poslovnih sr. ŽCG/ŽICG 1/3	Plaćeno do 31.12.2010.	Stanje duga na dan 31.12.2011.	EGAP osiguranje iz poslovnih izvora	Plaćeno/datum (EGAP)
I	N ^o 21022	3.450.000,00 €	2.300.000,00 €	1.150.000,00 €	3.450.000,00 €	ZAVRŠEN	78.585,60 €	30.12.06 - 41.718,00 02.06.07. - 36.867,60
II	N ^o 21023	1.950.000,00 €	1.300.000,00 €	650.000,00 €	1.950.000,00 €	ZAVRŠEN	40.109,81 €	31.12.07. - 15.530,75 01.07.08. - 24.579,06
III	N ^o 21024	1.117.061,46 €	744.707,64 €	372.353,82 €	1.117.061,46 €	ZAVRŠEN	11.267,39 €	18.12.09.
B/	Σ	6.517.061,46 €	4.344.707,64 €	2.172.353,82 €	6.517.061,46 €	/	129.962,80 €	



Pojedinačni krediti za izvoz

R. br	Broj kredita	Vrijednost kredita	Status realizacije
I	N° 21025	25.551.340,00	ZAVRŠEN
II	N° 21026	15.216.884,00	ZAVRŠEN
III	N° 21027	9.338.819,94	ZAVRŠEN
IV	N° 22184	5.000.000,00	U TOKU

Pojedinačni ugovori o komercijalnim kreditima

R. br.	Broj kredita	Vrijednost kredita	Status realizacije
I	Broj N° 21022	3.450.000,00	ZAVRŠEN
II	Broj N° 21023	1.950.000,00	ZAVRŠEN
III	Broj N° 21024	1.117.061,46	ZAVRŠEN



Ugovor o izvođenju radova br. 1593

Ugovor o izvođenju radova br. 1593 sklopljen je dana 14.11.2005.godine sa Konzorcijumom ŽS Brno a.s. i AŽD Praha (Izvođač radova).

Ugovorena cijena:

Ukupno bez PDV:54.692.924,32Eura

PDV i ostali porezi:.....9.297.797,13Eura

Ukupno sa PDV:.....63.990.721,45 Eura

Na dan 31.12.2011.godine vrijednost izvedenih radova po ispostavljenim i ovjerenim situacijama (47.privremenih situacija) iznosi 49.447.076,36 € bez PDV.

Ugovorena cijena sa Anex br.10 bez PDV:..... 54.692.924,32 Eura

ZAVRŠENO do 31.12.2011.g.....49.447.076,36 Eura